

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第2号

令和4年8月1日発行

工程計画

凡例 計画 ———▶ 実績 ———▶

※C・D工区は令和5年度以降に工事を予定しています

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
計画	設計・許認可等	設計図書作成	[実績]														
		許認可	[実績]														
全般	準備工	工事事務所、工事車両駐車場の整備・設置 廃棄物SYの移設・整備	[実績]														
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	[実績]														
A工区	退出路の拡幅工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 新規石積、下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事	[計画]														
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	[計画]														
B工区	除染対象建物の除染作業	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却炉	[計画]														
	既存施設解体工事(1)	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備	[計画]														
	既存施設解体工事(2)	不燃物処理施設、小屋、倉庫、地下タンク、布団置場、剪定機SY、屋外トイレ、内部ブロック積	[計画]														
	既存施設解体工事(3)	コンクリート舗装、アスファルト舗装、排水側溝	[計画]														
	仮設排水樹設置工事 地盤整地工事 L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事		[計画]														

工事実績

6・7月では、解体工事を安全に行う為にダイオキシン類・石綿の最終的な確認調査や現状の電気配線ルート・給水ルートの確認を行うための調査を行ってきました。

また、6月24日(金)に逗子市・葉山町両議会議員による現場視察が行われ、再整備工事の概要について説明を行いました。


両議会としても生ごみ資源化処理施設は、両市町の共同施設となることから、「情報共有等により、今後も密に連携を図ってきたい」旨の話がありました。

【議員視察の様子】




〔福祉文化会館での概要説明〕

現場全体図



〔クリーンセンターでの視察状況〕

今後の予定



B工区解体工事実施に向けて工事エリア・運営エリアの区画分けを行う為に仮囲いの設置準備を8月中旬頃より行います。

工事期間中の車両及び新施設での運用車両等の通行が行いやすくなるよう、出口の拡幅工事の準備を8月中旬頃より行います。

スロープ幅を広げ、工事車両等の通行がしやすくなるように仮設構台の設置を8月中旬頃より行います。

航空写真



令和4年7月26日撮影

現場代理人よりあいさつ

本格的な夏を迎え、海水浴客が多くみられる時期になりました。先月は、町民の皆様に工事のお知らせ等を行えるように工事看板の設置や安全看板の設置を行いました。今後、車両通行においても、交通安全を心がけて参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

- 【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)
- 【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元