


葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第28号


令和6年10月1日発行

工程計画



施工エリア	工事種別 (計画)	施設、設備内容	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2
計画	設計・許可等	設計図書作成	●	●	●	●	●	●	●	●				
		許可				●	●	●	●	●				
B工区	新築建物建築工事	④休憩棟 ⑪車庫棟	●	●	●	●	●	●	●	●				
		②サテライトセンター、⑦小物類SY、⑭倉庫棟	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	新設ストックヤード設置工事	⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	新設計量機設置工事	⑬計量機新設(退場時用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	外構工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C工区	既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、既設計量器等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	解体完了後敷地埋戻し整地 発酵棟東側掘削		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	変電設備、貯水槽新設整備工事										●	●	●	●
	新築建物建設工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY兼その他資源物スペース				●	●	●	●	●	●	●	●	●
D工区	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置、植栽工事	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D工区	③管理棟新設工事 (什器備品整備)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

現場全体図



工事実績

9月は、生ごみ資源化処理施設部分の造成を行い、サテライトセンターやプラスチックストックヤード(SY)は、外部足場の解体と休憩棟・車庫棟外壁工事及び管理棟のアスファルト防水を行いました。

【工事状況】



〔ごみ焼却施設造成前〕



〔ごみ焼却施設造成完了〕



〔サテライトセンター・プラスチックストックヤード外部足場解体完了〕



〔休憩棟・車庫棟外壁完了〕




〔管理棟 屋上 アスファルト防水状況〕




今後の予定

■ …… 新設工事



ドローンによる撮影



令和6年9月16日撮影

現場代理人よりあいさつ

秋も深まり、朝晩の冷え込みが感じられる季節となりました。10月に入り、木々の色づきも美しくなってきましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。

これからの季節、紅葉狩りや秋の味覚を楽しむ機会も増えてまいりますので、ぜひ素晴らしい秋を満喫していただければと思います。葉山町クリーンセンターでは、引き続き安全作業を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元