

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第35号


令和7年5月1日発行

工程計画



施工エリア	工事種別（計画）	施設、設備内容	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7
計画	設計・許可等	設計図書作成	●	●	●	●	●	●	●	●
B工区	新設ストックヤード設置工事	⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY	●	●	●	●	●	●	●	●
	通路付帯設備、仮設設備設置工事	電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bエリア内舗装工事	コンクリート・アスファルト	●	●	●	●	●	●	●	●
	変電設備関係新設整備工事		●	●	●	●	●	●	●	●
C工区	貯水槽関係新設整備工事		●	●	●	●	●	●	●	●
	新設建物建設工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY	●	●	●	●	●	●	●	●
	生ごみ資源化施設周辺設備整備工事	⑫計量機新設（入場時用）、脱臭装置等	●	●	●	●	●	●	●	●
	生ごみ資源化施設周辺敷地整備工事	埋戻し、スロープⅠ、雨水排水側溝、給排水管路埋設、電線管路埋設、外灯設置、フェンス基礎	●	●	●	●	●	●	●	●
	周辺舗装工事		●	●	●	●	●	●	●	●
	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置	●	●	●	●	●	●	●	●
	培地搬入		●	●	●	●	●	●	●	●
D工区	③管理棟新設工事（什器備品整備）		●	●	●	●	●	●	●	●

現場全体図



工事実績

4月は、生ごみ資源化処理施設周辺設備の配管工事や電気工事、資源物棟の鉄骨塗装や屋根敷設及び生ごみ資源化処理設備の試運転を行いました。

【工事状況】



〔生ごみ資源化処理施設周辺設備状況〕



〔生ごみ資源化処理施設周辺設備完了〕



〔生ごみ資源化処理施設内部状況〕



〔生ごみ資源化処理施設内部完了〕




〔資源物棟鉄骨状況〕



〔資源物棟屋根敷設状況〕


今後の予定

■・・・新設工事



生ごみ資源化処理施設にて試運転を行います。

ドローンによる撮影



令和7年4月30日撮影

現場代理人よりあいさつ

新緑が美しく、木々の葉擦れの音が心地よく感じられる季節となりました。葉山町民の皆様には、お健やかに過ごしのことと存じます。ゴールデンウィークや端午の節句など、ご家族とともに過ごす時間が増えるこの時期、町にも明るく賑やかな雰囲気が広がってまいりました。外出の機会が増える季節ではありますが、一方で昼夜の寒暖差や気圧の変化により、体調を崩しやすい時期でもあります。どうぞ無理のないペースで、心と身体を整えながら、この爽やかな初夏を健やかにお過ごしください。なお、葉山町クリーンセンターでは、引き続き安全作業を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】	葉山町長
担当連絡先	葉山町クリーンセンター再整備担当 046-876-1111(内線 455・456)
【施工業者】	共和化工(株) 関東支店
担当連絡先	現場事務所 046-874-5470 現場代理人 岩井俊郎 監理技術者 田端秀人 土生正元