

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第36号


令和7年6月1日発行

工程計画

凡例
計画 —●—
実績 —●—

施工エリア	工事種別（計画）	施設、設備内容	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7
計画	設計・許認可等	設計図書作成	●	●	●	●	●	●	●	●
B工区	新設ストックヤード設置工事	⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY	●	●	●	●	●	●	●	●
	通路付帯設備、仮設備設置工事	電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bエリア内舗装工事	コンクリート・アスファルト	●	●	●	●	●	●	●	●
	変電設備関係新設整備工事		●	●	●	●	●	●	●	●
C工区	貯水槽関係新設整備工事		●	●	●	●	●	●	●	●
	新設建物建設工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY	●	●	●	●	●	●	●	●
	生ごみ資源化施設周辺設備整備工事	⑫計量機新設（入場時用）、脱臭装置等	●	●	●	●	●	●	●	●
	生ごみ資源化施設周辺敷地整備工事	埋戻し、スロープⅠ、雨水排水側溝、給排水管路埋設、電線管路埋設、外灯設置、フェンス基礎	●	●	●	●	●	●	●	●
	周辺舗装工事		●	●	●	●	●	●	●	●
	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置	●	●	●	●	●	●	●	●
	培地搬入		●	●	●	●	●	●	●	●
D工区	③管理棟新設工事（什器備品整備）		●	●	●	●	●	●	●	●

現場全体図



工事実績

5月は、生ごみ資源化処理施設にて堆肥化処理の試運転、資源物棟の外壁・樋設置を行い外部足場の解体や屋上部分の防水工事及び施設内部にて電気工事を行いました。

【工事状況】



〔生ごみ資源化処理施設外観状況〕



〔生ごみ資源化処理施設周辺設備状況〕



〔生ごみ資源化処理施設発酵前〕



〔生ごみ資源化処理施設発酵状況〕




〔資源物棟外壁状況〕



〔資源物棟外部足場解体状況〕

今後の予定

- ・・・新設工事
- ・・・外構工事



雨水側溝・舗装工事及びフェンス基礎工事を行います。

資源物棟の床の防塵塗装を行います。

生ごみ資源化処理施設にて試運転を行います。

ドローンによる撮影



令和7年5月22日撮影

現場代理人よりあいさつ

梅雨空が続く今日この頃、葉山町民の皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。しとしとと降る雨に、紫陽花の彩りが映える季節となりました。衣替えを迎え、少しずつ夏の足音が近づいているのを感じます。湿度が高く、体調を崩しやすい時期但也有りますが、梅やきゅうりなど旬の食材を使ったさっぱりとした料理が、身体にも心にも優しい癒しとなってくれます。季節の恵みを上手に取り入れながら、じめじめとした季節を元気に乗り切っていただければと思います。なお、葉山町クリーンセンターでは、引き続き安全作業を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】	葉山町長
担当連絡先	葉山町クリーンセンター再整備担当 046-876-1111(内線 455・456)
【施工業者】	共和化工(株) 関東支店
担当連絡先	現場事務所 046-874-5470 現場代理人 岩井俊郎 監理技術者 田端秀人 土生正元