

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第7号


令和5年1月1日発行

工程計画

凡例 計画 —●— 実績 —●—

※C・D工区は主に令和5年度以降に工事を予定しています

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画	設計・許認可等	設計図書作成	[実績]												
		許認可	[実績]												
全般	準備工	工事事務所、工事車両駐車場等の整備・設置 廃棄物SYの移設・整備	[実績]												
	A工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	[実績]											
退出路の拡幅工事		既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 擁壁工事	[実績]												
			下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事	[実績]											
B工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	[実績]												
	除染対象建物の除染作業	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却炉	[実績]												
	既存施設解体工事(1)	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備	[実績]												
	既存施設解体工事(2)	不燃物処理施設、小屋、倉庫、地下タンク、布団置場、剪定機SY、屋外トイレ、内部ブロック積	[実績]												
	既存施設解体工事(3)	コンクリート舗装、アスファルト舗装、排水側溝	[実績]												
		仮設排水路設置工事 地盤整地工事 L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事	[実績]												
C工区	既存施設解体工事(1)	ゴミ焼却施設	[計画]												
D工区	びん類ストックヤード整備工事	雨水排水配管、側溝整備	[計画]												



工事実績

12月では、ごみ焼却施設全体を囲うための足場の設置を行い、設置完了後にし尿処理施設の足場の設置を行いました。

【工事状況】



〔ごみ焼却施設足場設置前〕



〔ごみ焼却施設足場設置完了〕



〔ごみ焼却施設足場設置前〕



〔ごみ焼却施設足場設置完了〕




〔し尿処理施設足場設置前〕



〔し尿処理施設足場設置状況〕

今後の予定

- …… 足場、テント設置
- …… 除染範囲



- ごみ焼却施設の天井部分の区画を行うためにテントの設置を1月上旬より行います。し尿焼却施設は、引き続き全体を囲うための足場の設置を行います。
- ごみ焼却施設にテントを設置後、ダイオキシン類等の除染準備を行い、1月中旬より除染作業を行います。

ごみ焼却施設・し尿処理施設の解体後の造成工事に向けて除染工事期間中の1月中旬よりA工区の施工を行っていきます。

ドローンによる撮影



令和4年12月21日撮影

現場代理人よりあいさつ

新春迎え、お健やかな日々をお過ごしのこととお喜び申し上げます。本年も変わりませず、お力添えのほど何卒よろしくお願い申し上げます。

先月は、ごみ焼却施設全体を囲うための足場の設置を行い、令和4年12月29日(木)から令和5年1月4日(水)まで休工させて頂き、1月5日(木)より現場作業を再開させて頂いております。先月に引き続きし尿処理施設の足場の設置やごみ焼却施設の上部にテントの設置を行い、除染を行っていきます。周辺の環境に配慮しながら工事を進めて参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

- | | |
|--------|---|
| 【発注者】 | 葉山町長 |
| 担当連絡先 | 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456) |
| 【施工業者】 | 共和化工(株) 関東支店 |
| 担当連絡先 | 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元 |