

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ最終号


令和7年7月31日発行

工程計画

凡例
計画 ———
実績 ———

施工エリア	工事種別（計画）	施設、設備内容	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7
計画	設計・許認可等	設計図書作成								
B工区	新設ストックヤード設置工事	⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY								
	通路付帯設備、仮設備設置工事	電線管路埋設、給排水管路埋設、雨水排水側溝、ガードレール、カーブミラー、外灯								
	Bエリア内舗装工事	コンクリート・アスファルト								
	変電設備関係新設整備工事									
C工区	貯水槽関係新設整備工事									
	新設建物建設工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY								
	生ごみ資源化施設周辺設備整備工事	⑫計量機新設（入場時用）、脱臭装置等								
	生ごみ資源化施設周辺敷地整備工事	埋戻し、スロープⅠ、雨水排水側溝、給排水管路埋設、電線管路埋設、外灯設置、フェンス基礎								
	周辺舗装工事									
	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置								
	培地搬入									
	③管理棟新設工事（什器備品整備）									

現場全体図



工事実績

7月は、C工区エリアの雨水排水工事、コンクリート舗装、アスファルト舗装及び門扉・フェンス工事を行い、全ての工事が完了しました。

【工事状況】



〔スロープⅠ施工前〕



〔スロープⅠ完了〕



〔C工区アスファルト舗装前〕



〔C工区アスファルト舗装完了〕




〔入場口施工前〕



〔入場口施工完了〕

竣工平面図



ドローンによる撮影



令和 7 年 7 月 24 日撮影

現場代理人よりあいさつ

この現場も約3年という長い年月を経て、ようやく終わりを迎えることができました。工事期間中は、騒音や交通の制限など、多くのご不便とご迷惑をおかけいたしました。皆様の温かなご理解とご協力があったからこそ、ここまで歩んできたことができました。日々のお声かけやあたたかい励ましの言葉に支えられ、私たちはこの現場を無事に締めくくることができます。心より感謝申し上げます。最後となりますが、皆様のご健康と、これからの暮らしがより一層豊かなものでありますよう、心よりお祈り申し上げます。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長
 担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
 046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
 担当連絡先 現場事務所 046-874-5470
 現場代理人 岩井俊郎
 監理技術者 田端秀人 土生正元