

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第1号

令和4年7月1日発行

工程計画

凡例 計画 ———▶ 実績 ———▶

※C・D工区は令和5年度以降に工事を予定しています

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	1ヶ月 3月	2ヶ月 4月	3ヶ月 5月	4ヶ月 6月	5ヶ月 7月	6ヶ月 8月	7ヶ月 9月	8ヶ月 10月	9ヶ月 11月	10ヶ月 12月	11ヶ月 1月	12ヶ月 2月	13ヶ月 3月
計画	設計・許認可等	設計図書作成	[実績]												
		許認可													
全般	準備工	工事事務所、工事車両駐車場の整備・設置 廃棄物SYの移設・整備		[実績]											
	A工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場の整備												
退出路の拡幅工事		既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 新規石積、下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事													
B工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場の整備													
	除染対象建物の除染作業	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却炉													
	既存施設解体工事(1)	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備													
	既存施設解体工事(2)	不燃物処理施設、小屋、倉庫、地下タンク、布田置場、剪定枝SY、屋外トイレ、内部ブロック積													
	既存施設解体工事(3)	コンクリート舗装、アスファルト舗装、排水側溝													
	仮設排水樹設置工事														
	地盤整地工事														
	L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事														

工事概要

完成予定図(パース図)



工事名称 : 葉山町クリーンセンター再整備工事

工事場所 : 神奈川県三浦郡葉山町堀内2286番地

工期 : 令和4年2月10日～令和7年2月28日


事業実施区域 : 約6,550㎡

概要 : 工事エリアをA～Dの4工区に分けて施設運用を行いながら、ごみ焼却施設、不燃物処理施設、し尿処理施設等の既存施設の解体工事を行い新しい施設の建設を行います。


【主要新施設概要】

- ・生ごみ資源化処理施設 : 家庭系生ごみを微生物やバクテリアを使用した有機物の分解により堆肥化を行う施設です。
- ・サテライトセンター : 可燃ごみを一時保管し、処理先へ搬出を行う施設です。
- ・各種ストックヤード : 植木剪定枝、びん類、ペットボトル、その他資源物等を一時保管し、処理先へ搬出を行う施設です。

現場全体図



令和4年度の工事予定



航空写真



令和4年5月19日撮影

現場代理人よりあいさつ

葉山町クリーンセンター再整備工事を受注しました共和化工株式会社 関東支店です。今年の2月より施設の設計・現場調査を行い、いよいよこの7月から現地の工事を開始いたします。

工事期間中は地域住民の皆様の安全・生活環境に十分配慮して工事を進めますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

- 【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町 クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)
- 【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元