


葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第21号

令和6年3月1日発行

工程計画		凡例	計画	R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3												
計画	設計・許可等	設計図書作成	→	→												
		許認可	→	→												
A工区	退出路の拡幅工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去	→	→												
		擁壁工事 下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事	→	→												
B工区	既存施設解体工事	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備等	→	→												
	仮設排水側設置工事		→	→												
	地盤整地工事		→	→												
	L型擁壁、重力擁壁設置工事		→	→												
	敷地造成、建物基礎改良工事		→	→												
	新設建物建設工事(1)	休憩棟	→	→												
	2階建物		→	→												
	新設建物建設工事(2)	倉庫、車庫棟、サテライトセンター、小物類SY、プラスチックSY	→	→												
	1階建物		→	→												
	新設ストックヤード設置工事	剪定枝SY	→	→												
C工区	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	→	→												
	既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、既設計量機等	→	→												
	コンクリート再生材用敷地整備、製造機設置工事		→	→												
	解体完了後敷地埋戻し整地 発酵機側倒掘削	コンクリート再生砕石使用	→	→												
	仮設置場設置工事	びん類SY、ペットボトルSY、プラスチックSY	→	→												
	新設ストックヤード設置工事	びん類SY、ペットボトルSY	→	→												
D工区	外構工事	雨水側溝、As舗装	→	→												



工事実績

2月は、先月から引き続き雨水排水工事と新築建物の脇にできる重量式擁壁やごみの搬出車を計量するごみ計量機基礎の施工を行っています。

【工事状況】



〔雨水排水管敷設前〕



〔雨水排水管敷設完了〕



〔擁壁B設置前〕



〔擁壁B施工状況〕




〔ごみ計量機施工前〕



〔ごみ計量機配筋完了〕

今後の予定

■■■ 新設工事



ドローンによる撮影



令和6年2月10日撮影

現場代理人よりあいさつ

春とはいえ朝夕はまだまだ冷え込みますが、葉山町民の皆様にもお変わりはありませんでしょうか。

卒業が近づき、別れの時がやってきましたが、新たな出会いや成長の場でもあります。皆様のこれからの素晴らしい未来を心より祈念しています。そして喜びに満ちた卒業の時をお過ごししいただければ幸いです。

葉山町クリーンセンターでは、新築工事に先立ち擁壁の設置工事や計量機基礎の施工を行っています。引き続き、安全を心掛けながら工事を行って参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】 葉山町長

担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)

【施工業者】 共和化工(株) 関東支店

担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元