


葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第24号

令和6年6月1日発行

工程計画		凡例	計画	実績										
施工 エリア	工事種別（計画）	施設、設備内容	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2
計 画	設計・許認可等	設計図書作成												
		許認可												
B 工 区	重機搬送設置工事 敷地造成													
	新築建物建築工事	④休憩棟 ①車庫棟												
		②サテライトセンター、⑦小物類SY、⑭倉庫棟												
	新設ストックヤード設置工事	⑤プラスチックSY、⑥剪定枝SY												
	新設計量機設置工事	⑬計量機新設（退場時用）												
	外構工事													
C 工 区	既存施設解体工事	ごみ焼却施設、事務所、既設計量器等												
	解体完了後敷地埋戻し整地 発酵棟東側掘削													
	変電設備、貯水槽新設整備工事													
	新設建物建設工事	①生ごみ資源化施設、⑧資源物SY兼その他 資源物スペース												
	外構仕上工事	門扉設置、フェンス設置、植栽工事												
D 工 区	③管理棟新設工事 （什器備品整備）													



工事実績

5月は、基礎・ごみ焼却炉・炉室・外構関係の解体やサテライトセンター・休憩棟・車庫棟の壁の打設、プラスチックストックヤード・管理棟の基礎の打設や雨水側溝の敷設を行っています。

【工事状況】



〔ごみ焼却炉・炉室解体前〕



〔ごみ焼却炉・炉室解体状況〕



〔サテライトセンター壁 打設完了〕



〔休憩棟・車庫棟壁 打設完了〕




〔管理棟基礎 打設完了〕



〔プラスチックSY耐圧版 打設完了〕

今後の予定



ドローンによる撮影



令和6年5月25日撮影

現場代理人よりあいさつ

梅雨入りも間近になりましたが、葉山町民の皆様にもお変わりないでしょうか。

また、梅雨が明ければ海開きなどの夏のイベントの準備に忙しくなるかと思いますので、熱中症等お体には十分にご注意下さい。

葉山町クリーンセンターでは、既設建物や基礎の解体工事、新設工事の基礎・壁工事を行っています。多くの工事を行っており搬入や搬出する車両が多くなる時期もありますので、引き続き安全運転を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほどよろしくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】	葉山町長
担当連絡先	葉山町クリーンセンター再整備担当 046-876-1111(内線 455・456)
【施工業者】	共和化工(株) 関東支店
担当連絡先	現場事務所 046-874-5470 現場代理人 岩井俊郎 監理技術者 田端秀人 土生正元