


葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第32号


令和7年2月3日発行



生ごみ資源化処理施設の建設工事が予定より遅れておりますが、町民の皆様や広域処理を行う鎌倉市・逗子市への影響、執行済み費用等を考慮し、葉山町では令和7年3月から予定通り生ごみの分別収集を始めます。また、収集した生ごみは、施設が完成するまでの間、民間の処理施設にて資源化处理する方針です。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。


工事实績

1月は、生ごみ資源化処理施設のスラブコンクリート打設や植木剪定枝ストックヤード(SY)の足場解体及びスロープⅢ・Ⅳのコンクリート舗装工事を行いました。



今後の予定

- ・・・新設工事
- ・・・外構工事



ドローンによる撮影



令和7年1月25日撮影

現場代理人よりあいさつ

2月の澄んだ空気が心地よく感じられる今日この頃、葉山町民の皆様にはお健やかに過ごしてでしょうか。節分を過ぎ、豆まきで邪気を払い、新たな気持ちで春を迎える準備をされている方も多いことでしょう。梅のつぼみがほころび始め、冷たい風の中にもどこか春の気配を感じるこの季節、温かいお鍋や甘いチョコレートがより一層心を和ませてくれます。どうぞご自愛のうえ、充実した日々をお過ごしください。さて、葉山町クリーンセンターでは、引き続き安全作業を心掛けながら工事を行って参ります。ご協力のほど宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

【発注者】	葉山町長
担当連絡先	葉山町クリーンセンター再整備担当 046-876-1111(内線 455・456)
【施工業者】	共和化工(株) 関東支店
担当連絡先	現場事務所 046-874-5470 現場代理人 岩井俊郎 監理技術者 田端秀人 土生正元