

葉山町クリーンセンター再整備工事のお知らせ第5号

令和4年11月1日発行

工程計画

凡例 計画 ———▶ 実績 ———▶

※C・D工区は主に令和5年度以降に工事を予定しています

施工エリア	工事種別(計画)	施設、設備内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画	設計・許認可等	設計図書作成	[実績]												
		許認可	[実績]												
全般	準備工	工事事務所、工事車両駐車場等の整備・設置 廃棄物SYの移設・整備	[実績]												
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	[実績]												
A工区	仮設工事	既存石積、一部舗装、一部階段等の撤去 擁壁工事	[実績]												
	退出路の拡幅工事	下水道、雨水排水路の整備工事 新規退出路の造成、舗装、路上の整備工事	[実績]												
	仮設工事	工事使用ヤードの仮囲い設置 工事用資材置き場等の整備	[実績]												
B工区	除染対象建物の除染作業	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却炉	[実績]												
	既存施設解体工事(1)	し尿処理施設(焼却炉)、ごみ焼却設備	[実績]												
	既存施設解体工事(2)	不燃物処理施設、小屋、倉庫、地下タンク、布団置場、剪定機SY、屋外トイレ、内部ブロック積	[実績]												
	既存施設解体工事(3)	コンクリート舗装、アスファルト舗装、排水側溝	[実績]												
	仮設排水溝設置工事		[実績]												
	地盤整地工事		[実績]												
	L型擁壁、重力擁壁設置工事 敷地造成、建物基礎改良工事		[実績]												
C工区	既存施設解体工事(1)	ゴミ焼却施設	[実績]												
	びん類ストックヤード整備工事	雨水排水配管、側溝整備	[実績]												

工事実績

10月では、先行解体として不燃物処理施設等の解体工事やごみ焼却施設の一部に除染用足場を設置を行い、ダイオキシン類の除染作業を行いました。また、B工区内で行っていたごみ収集車の洗車をC工区で行えるように仮設駐車場の設置を行いました。

【工事状況】



〔足場設置状況〕



〔容器包装プラスチックヤード解体状況〕



〔布団置場解体状況〕



〔不燃物処理施設解体状況〕




〔除染用水処理施設設置状況〕



〔仮設駐車場設置完了〕

現場全体図



今後の予定

- ……解体箇所
- ……足場設置



- 引き続き不燃物処理施設等の先行解体とごみ焼却施設のダイオキシン類の除染作業完了箇所の解体工事を行います。
- ごみ焼却施設のダイオキシン類等の除染完了箇所の解体後、ごみ焼却施設全体を囲うための足場の設置を行います。

ドローンによる撮影



令和4年10月20日撮影

現場代理人よりあいさつ

秋も深まり、すっかり日足が短くなりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。

先月は、一部施設の先行解体やごみ焼却施設の一部除染工事を行いました。11月より除染完了箇所の解体工事を行い、ごみ焼却施設の除染用の足場の設置を行っていきます。大型車両による搬入日には、引き続き交通安全を心がけて参りますので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人 岩井俊郎

連絡先

- 【発注者】 葉山町長
担当連絡先 葉山町クリーンセンター再整備担当
046-876-1111(内線 455・456)
- 【施工業者】 共和化工(株) 関東支店
担当連絡先 現場事務所(クリーンセンター2階) 046-874-5470
現場代理人 岩井俊郎
監理技術者 田端秀人 土生正元