

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年 3月27日

計画の名称	葉山町公共下水道防災・安全計画		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度 (4年間)	交付対象	葉山町
計画の目標			

下水道施設に防災、減災のための整備を行い、「快適で安全・安心な暮らし」を実現を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

①送水施設である葉山中継ポンプ場の最低限の送水機能確保のための耐震化を行う。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)							
①葉山中継ポンプ場の耐震化 耐震化完了施設（棟）／施設数（棟）	0%	0%	100%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	452 29.713	A	452 29.713	B	0 0	C	0 0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%

上段：計画 下段：実施

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業主体にて評価を実施	事後評価の実施時期 平成30年3月 公表の方法 町のホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業										事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	備考	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H25	H26	H27			H28
A2	下水道事業	上段：計画 下段：実施														
A2-1-1	下水道	一般	葉山町	直接	-	汚水	改築	葉山中継ポンプ場	耐震診断 耐震診断	葉山町					13 4.26	総合地震
A2-1-2	下水道	一般	葉山町	直接	-	汚水	改築	葉山中継ポンプ場	耐震設計 耐震設計	葉山町					9 6.453	総合地震
A2-1-3	下水道	一般	葉山町	直接	-	汚水	改築	葉山中継ポンプ場	耐震化工事 耐震化工事	葉山町					430 19	総合地震
合計														452 29.713		

B 関連社会資本整備事業										事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業										事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		葉山中継ポンプ場の耐震化を図ることができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	効率的に事業の執行を行ったことから、最終実績値を達成できた。
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項 (今後の方針等)					
財政状況を勘案し、葉山浄化センター及び幹線管渠の総合地震対策計画を策定し、耐震対策を実施していく。					

計画の名称	葉山町公共下水道防災・安全計画		
計画の期間	平成25年度～平成28年度 (4年間)	交付対象	葉山町

基幹事業 A211～ A213 箇所図

