

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年3月27日

計画の名称	6. 既存施設の長寿命化等の推進 (防災・安全)															
計画の期間	平成25年度 ~ 平成28年度				交付対象	葉山町										
計画の目標	地域の基幹ネットワークを形成している橋梁、トンネル等の既存施設に長寿命化対策などの計画的な予防保全を行い、安全・安心な道路環境を確保する。															
計画の成果目標 (定量的指標)	橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修等の完了率を100%とする。															
定量的指標の定義及び算定式	$\text{(橋梁補修等の完了率)} = \text{(橋梁補修等の完了実施箇所数)} / \text{(要橋梁補修等の箇所数)}$								定量的指標の現況値及び目標値		備考					
									当初現況値 (H25当初)	中間目標値		最終目標値 (H28末)				
									0%		100%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	60.0百万円 57.7百万円	A	60.0百万円 57.7百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%						
上段：計画 下段：実施																
事後評価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制					事後評価の実施時期											
事業主体にて評価を実施					平成30年3月											
					公表の方法											
					町のホームページにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 基幹事業 上段：計画 下段：実施																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H24	H25	H26	H27	H28			
6-A17	道路	一般	葉山町	直接	葉山町	町道木ノ下風早線ほか4路線 風早橋ほか4橋	橋梁修繕 橋梁修繕	葉山町						60.0 57.7		
合計																
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					

